รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดน่าน

.....

1. งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 10 โครงการ 18 กิจกรรมหลัก 31 กิจกรรมย่อย

1.1 งบประมาณทั้งสิ้น	167,974,800	บาท
1.2 งบลงทุน	136,865,000	บาท
1.3 งบดำเนินงาน	31,109,800	บาท

2. ผลการดำเนินโครงการ (ณ วันที่ 30 ก.ย.65)

2.1 ดำเนินการเสร็จ/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	จำนวน 18	กิจกรรมย่อย
2.2 ระหว่างดำเนินการ (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)	จำนวน 12	กิจกรรมย่อย
2.3 ยกเลิกโครงการ	จำนวน 1	กิจกรรมย่อย

3. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.65)

รายการ	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบประมาณรวม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	31,109,800.00	136,865,000.00	167,974,800.00
ผลการเบิกจ่าย	28,717,947.10	67,334,708.92	96,052,656.02
คงเหลือ	2,391,852.90	69,530,291.08	71,922,143.98
คิดเป็น (ร้อยละ)	**92.31**	**49.20**	**57.18**

4. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการดำเนินโครงการ

จากการติดตามผลการดำเนินโครงการ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการบริหารงบประมาณของจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายกำหนด สรุปดังนี้

4.1 โครงการมีการแก้ไข/โอนเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ ปรับเกลี่ยงบประมาณ แก้ไขกิจกรรมจำนวนมาก ส่งผลให้มีการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายได้ล่าช้า

4.2 มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง เนื่องจากงบประมาณที่จะใช้ก่อสร้างจริงสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ ทำให้ไม่มีผู้รับจ้างรายใดมายื่นข้อเสนอราคา

4.3 ปัญหาภัยธรรมชาติ ฤดูกาลในการดำเนินงาน เช่น ต้องหยุดดำเนินการบางโครงการในช่วงฤดูน้ำหลาก หรือกิจกรรมอบรมบางกิจกรรมต้องชะลอ เนื่องจากตรงกับช่วงฤดูกาลเพาะปลูกของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

5. แนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะการดำเนินการในปีต่อไป

ที่	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
1	การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการจำนวนมาก	หน่วยงานต้องตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ดำเนินโครงการ แบบรูปรายการ และกิจกรรม ให้มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันที เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
2	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า
3	การดำเนินโครงการล่าช้าเนื่องจากภัยธรรมชาติหรือฤดูกาล	ต้องมีการวางแผนการดำเนินโครงการล่วงหน้า โดยต้องดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับช่วงฤดูกาลที่เหมาะสม โดยเฉพาะโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ต้องเร่งรัดดำเนินการก่อนถึงช่วงฤดูฝน/ฤดูน้ำหลาก รวมถึงกิจกรรมอบรมเกษตร ต้องดำเนินการก่อนหรือหลังฤดูการเพาะปลูก

6. เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่	เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 65
1	ร้อยละความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดน่าน	ร้อยละ	3
2	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ คทช.	ระดับ	5
3	ร้อยละความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดน่านสาขาเกษตร	ร้อยละ	3
4	ร้อยละความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผ้าทอ เครื่องเงิน OTOP	ร้อยละ	3

ที่	เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 65
5	ระดับความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน ด้านการค้าตามแนวชายแดนเพื่อเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	ระดับ	5
6	ร้อยละความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน	ร้อยละ	3
7	ดัชนีความก้าวหน้าของคนด้านการศึกษา สุขภาพครอบครัวและชุมชน รวมทั้งการมีส่วนรวมของจังหวัดน่าน สูงกว่าเฉลี่ยมาตรฐานของประเทศไม่น้อยกว่า	ดัชนี	0.6

7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการตามบัญชีแนบท้าย (เฉพาะโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)

7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับจ้าง	เบิกจ่าย	PO	รวมใช้จ่าย (เบิก + PO)	ร้อยละ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	**โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน**		**62,500,000**		**0.00**	**55,491,050.00**	**55,491,050.00**	**88.79**	**7,008,950**	
	1.1 **กิจกรรมซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 1081 กม.92+000 - กม.93+000 และ กม. 94+675 - กม.96+000**	แขวงทางหลวงน่านที่ 2	13,000,000	หจก.โชคสกุลการโยธา	0.00	12,939,987.00	12,939,987.00	99.54	60,013	- เริ่มต้นสัญญา วันที่ 18 มี.ค.65 - 15 มิ.ย.65
	1.2 **กิจกรรมถนนปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง**									
	(1) งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1256 กม. ตอนควบคุม 0101, 0102 ตอนปัว - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ระหว่าง กม.18+934 - กม.37 + 714 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง	แขวงทางหลวงน่านที่ 2	10,000,000	บริษัท พี เอส ดี คัลเลอร์เวย์ จำกัด	0.00	9,993,000.00	9,993,000.00	99.93	7,000	- เริ่มต้นสัญญา วันที่ 19 มี.ค.65 - 16 มิ.ย.65
	(2) งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0102 ตอนหลักลาย-บ่อเกลือ ระหว่าง กม.47+174 - กม.60+345 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ)	แขวงทางหลวงน่านที่ 2	8,000,000	บริษัท พี เอส ดี คัลเลอร์เวย์ จำกัด	0.00	7,997,000.00	7,997,000.00	99.96	3,000	- เริ่มต้นสัญญา วันที่ 19 มี.ค.65 - 16 มิ.ย.65
	(3) งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0602 ตอนปัว-ปางหก ระหว่าง กม. 432+230 - กม.434+270 (ด้านซ้ายทาง), ระหว่าง กม.459+175 - กม.464+475 และ กม.465+200 - กม.466+010 (แบบคู่ขนาน) *<u>แก้ไขชื่อกิจกรรม</u>ตามมติ ก.บ.จ.น่าน ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2564	แขวงทางหลวงน่านที่ 2	18,000,000	หจก.ลำปางภาณุภัทร์ก่อสร้าง 2008	0.00	17,957,064.00	17,957,064.00	99.76	42,936	- เริ่มต้นสัญญา วันที่ 18 มี.ค.65 - 15 มิ.ย.65
	(4) งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1097 ตอนควบคุม 0100 ตอนเชียงกลาง-หางทุ่ง ระหว่าง กม.8+550 - กม.25+107 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง)	แขวงทางหลวงน่านที่ 2	3,000,000	หจก.ไทยเวย์โรดไลน์	0.00	2,134,999.00	2,134,999.00	71.17	865,001	- เริ่มต้นสัญญา วันที่ 12 มี.ค.65 - 10 พ.ค.65
	(5) งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1097 ตอนควบคุม 0100 ตอนเชียงกลาง -หางทุ่งระหว่าง กม.10+649 - กม.13+588 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง)	แขวงทางหลวงน่านที่ 2	4,000,000	บริษัท พี เอส ดี คัลเลอร์เวย์ จำกัด	0.00	2,879,000.00	2,879,000.00	71.98	1,121,000	- เริ่มต้นสัญญา วันที่ 19 มี.ค.65 - 16 มิ.ย.65
	(6) งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0602 ตอนปัว-ปางหก ระหว่าง	แขวงทางหลวงน่านที่ 2	2,000,000	บริษัทซีคอล รีเทล คอปอเรชั่น จำกัด	0.00	1,590,000.00	1,590,000.00	79.50	410,000	- เริ่มต้นสัญญา วันที่ 12 มี.ค.65 - 9 มิ.ย.65
	(7) งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1097 ตอนควบคุม 0100 ตอนเชียงกลาง-หางทุ่ง ระหว่าง กม.16+830 - กม.20+100 (ด้านซ้ายทาง)	แขวงทางหลวงน่านที่ 2	4,500,000		0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000	- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้รับงบประมาณซ้ำซ้อนกับงบกรมทางหลวง และนำงบไปทำโครงการ Y2
2	**โครงการสร้างฝาย สร้างน้ำ พัฒนาคน ในพื้นที่ คทช.**		**720,000**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000**	
	2.1 **กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนราษฎรในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ คทช.** **- สร้างความรู้ ความเข้าใจตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต พร้อมจัดทำป้ายแสดงแนวเขต คทช. และจัดทำเสาหลักเขตในพื้นที่ คทช.**	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-						-	โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็นงบดำเนินงานแล้ว
	(1) จัดทำเสาหลักเขตในพื้นที่ คทช.		-		0.00	0.00	0.00	0.00	-	
	(2) จัดทำป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่ คทช.		-		0.00	0.00	0.00	0.00	-	
	2.2 **กิจกรรมพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชน** - ส่งเสริมการปลูกผักและการใช้สารจากธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช (โรงเรือนผักกางมุ้งแบบน็อคดาวน์)	สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน	720,000	หจก.เจริญศรีการโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	กันเงินเบิกเหลื่อมปี
3	**โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ**		**6,000,000**		**861,750.00**	**4,883,250.00**	**5,745,000.00**	**95.75**	**255,000**	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับจ้าง	เบิกจ่าย	PO	รวมใช้จ่าย (เบิก + PO)	ร้อยละ	คงเหลือ	หมายเหตุ
4	**โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานอย่างครบวงจร (กลุ่มพืชทางเลือก : ผัก โกโก้ กล้วย มะม่วงหิมพานต์ ส้ม มะม่วง และกาแฟ)**		4,700,000		0.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000	
	4.1 **กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย พืชทางเลือก (พืชทางเลือก : ผัก โกโก้ กล้วย มะม่วงหิมพานต์ ส้ม มะม่วง และกาแฟ) - สร้างศูนย์เรียนรู้การจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย พืชทางเลือก 6 รายการ**	สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน	4,700,000	บริษัท ที แอนด์ ที มีบุญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด					4,700,000	กันเงินเบิกเหลื่อมปี
	(1) ศูนย์เรียนรู้การจัดการผลผลิตมะม่วงหิมพานต์ (กลุ่มเกษตรกรตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม) - อาคารแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ต.น้ำปาย อ.แม่จริม จ.น่าน จำนวน 1 หลัง		350,000		0.00	0.00	0.00	0.00	350,000	
	(2) ศูนย์เรียนรู้จัดการผลิตผักมาตรฐาน - อาคารคัดบรรจุและเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน จำนวน 1 หลัง		350,000		0.00	0.00	0.00	0.00	350,000	
	(3) อาคารคัดบรรจุและเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน จำนวน 1 หลัง		1,200,000		0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000	
	(4) อาคารแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน จำนวน 1 หลัง		350,000		0.00	0.00	0.00	0.00	350,000	
	(5) อาคารรวบรวมและแปรรูปผลผลิตกาแฟ ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน จำนวน 1 หลัง		350,000		0.00	0.00	0.00	0.00	350,000	
	(6) ศูนย์เรียนรู้การจัดการผลผลิตและแปรรูปกาแฟ (กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน) - อาคารรวบรวมและแปรรูปผลผลิตกาแฟ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ		350,000		0.00	0.00	0.00	0.00	350,000	
	ครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ		1,750,000	บ.เพิ่มทรัพย์ 2009 จก.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000	
5	**โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม**		62,000,000		0.00	58,516,738.00	58,516,738.00	94.38	3,483,262	
	5.1 **กิจกรรมซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 1333 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สะนาน-ผักเฮือก ระหว่าง กม.0+000-กม.6+000 ระยะทาง 6 กม.**	แขวงทางหลวงน่านที่ 2	33,000,000	หจก.ดอนสถานการโยธา	0.00	29,562,445.00	29,562,445.00	89.58	3,437,555	- เริ่มต้นสัญญา วันที่ 1 เม.ย.65 - 29 มิ.ย.65
	5.2 **กิจกรรมเสริมผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าวังผา ระหว่าง กม.13+000-กม.21+000 ระยะทาง 7 กม.**	แขวงทางหลวงน่านที่ 2	29,000,000	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	0.00	28,954,293.00	28,954,293.00	99.84	45,707	- เริ่มต้นสัญญา วันที่ 15 มี.ค.65 - 12 มิ.ย.65
6	**โครงการใช้เงินเหลือจ่าย /ยกเลิกโอนเปลี่ยนแปลง**		7,732,337.46		9,887.46					
	6.1 จ่ายชดเชยค่า K	แขวงทางหลวงน่านที่ 2	9,887.46	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	9,887.46		9,887.46	100.00		
	6.2 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์หออัตลักษณ์นครน่าน เพื่อการท่องเที่ยวสู่สังคมเศรษฐกิจและชุมชนอย่างยั่งยืน	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน	2,278,000	พ.อภิวัฒน์การก่อสร้าง						กันเงินเบิกเหลื่อมปี
	6.3 กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูเมืองเก่าเวียงวรนคร สู่ระบบนิเวศน์ที่ยั่งยืน	ที่ทำการปกครองอำเภอปัว	5,444,450	หจก. เคพี.เอ็นจิเนียร์ริ่ง (999)						กันเงินเบิกเหลื่อมปี
	รวม		135,920,000		871,637.46	118,891,038.00	119,752,788.00	88.11	16,167,212	

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.65