แบบรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดน่าน

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด.....น่าน.....

****

๑. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม จัดทำฝายกึ่งถาวร จำนวน ๒๐ แห่ง

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) สร้างฝาย สร้างน้ำ พัฒนาคนในพื้นที่ คทช.

๒. งบประมาณ

รายการ	วงเงิน (พ.ร.บ.)	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบลงทุน	๔๕๔,๓๐๐	-	๔๕๔,๓๐๐	-
งบดำเนินงาน	๑๙๕,๔๐๐	๔๕,๐๐๐	๑๔๒,๕๙๒	๗,๘๐๘
รวมทั้งสิ้น	**๖๔๙,๗๐๐**	**๔๕,๐๐๐**	**๕๙๖,๘๙๒**	**๗,๘๐๘**

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ คทช. ให้เป็นกำลังหลักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้

๒. เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในด้านการอุปโภคบริโภคแก่ชุมชนและสัตว์ป่า ตลอดจนการทำการเกษตรกรรมและปศุสัตว์บางส่วนบนพื้นที่ คทช.

๓. เพื่อส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๔. เริ่มดำเนินการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๕. กลุ่มเป้าหมาย ราษฎรในพื้นที่จังหวัดน่านที่อยู่อาศัย และทำกินในพื้นที่ คทช.

๖. รายละเอียดการดำเนินงาน (<u>งบดำเนินงาน</u> : ระบุว่า ประชุม,อบรม,สัมมนาเรื่องอะไร กี่ครั้ง เมื่อไหร่ หรือจ้างเหมาทำอะไร , ใส่ให้ครบทุกงานที่ทำในโครงการ/<u>งบลงทุน</u> : ก่อสร้างอะไร ขนาดเท่าไร ฯลฯ)

๖.๑ จ้างเหมาจัดทำฝายกึ่งถาวร ในพื้นที่ คทช. จำนวน 20 แห่ง จำนวน ๔ อำเภอ/หมู่บ้าน

๖.๑.๑ บ้านชมพู หมู่ ๘ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน ๕ แห่ง

๖.๑.๒ บ้านพี้กลาง หมู่ ๕ ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน จำนวน ๕ แห่ง

๖.๑.๓ บ้านน้ำพุ หมู่ ๔ ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จำนวน ๕ แห่ง

๖.๑.๔ บ้านวังตาว หมู่ ๗ ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จำนวน ๕ แห่ง

ขอบเขตการทำงาน

๑. แรงงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องจ้างแรงงานในพื้นที่โครงการร่วมทำงานอย่างน้อย ๑ ใน ๓ ของแรงงานทั้งหมดก่อนเข้าทำงานจะต้องประสานงานกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ให้ทราบความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ ผลประโยชน์ ผลกระทบ ของโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ตลอดแนวทางการมีส่วนร่วม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

๓. รูปแบบสิ่งก่อสร้าง เป็นงานก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ความยาว ๓ เมตร ตามแบบรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) (ปร.๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย กองช่าง

๔. ราคาค่าจ้างสิ่งก่อสร้างต่อหน่วยกำหนดตามคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในอัตราฝายแห่งละ ๒๒,๗๑๕ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๑๓,๕๗๕ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

๕. ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายโครงการ ๑ ป้ายต่อฝายจำนวน ๑ แห่ง ป้ายสังกะสีขนาด ด้านกว้าง ๔๐ ซม. ด้านยาว ๖๐ ซม. สูง ๒.๔ เมตร พื้นผิวของแผ่นป้ายเป็นสังกะสีพื้นสีเขียว ตัวหนังสือสีขาว ขาตั้งป้ายจะต้องทำด้วยเหล็กกล่อง

๗. ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน (ให้ระบุรายได้/พื้นที่การเกษตร (ไร่) /ประชาชน (คน..ครัวเรือน) หรืออื่นๆ

๑. ราษฎรมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคเพิ่มขึ้น เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ตลอดจนนำไปใช้ในการเกษตรได้อีกด้วย

๒. ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และการทดแทนของสังคมพืชให้แก่พื้นที่ คทช.โดยรอบ

๓. เกิดความหลากหลายของระบบนิเวศน์และมีความหลากหลายทางด้านแหล่งอาหาร ส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๘. ภาพถ่ายการดำเนินงาน (อย่างน้อยขั้นตอนละ ๑ รูป)

๘.๑ ก่อนดำเนินการ





๘.๒ ขณะดำเนินการ





๘.๒ หลังดำเนินการ





หมายเหตุ กรณีเป็นโครงการอบรม/ประชุมสัมมนา/จัดงานเทศกาล ให้แนบภาพถ่ายการจัดกิจกรรม

๙. การบริหารโครงการหลังจากโครงการแล้วเสร็จ

มอบให้หน่วยงาน..... เป็นผู้ใช้ประโยชน์ ดูแลและบำรุงรักษา (กรณีเป็นสิ่งก่อสร้าง/หรือครุภัณฑ์)

( ) ส่งมอบแล้ว

( ) ยังไม่ส่งมอบ อยู่ระหว่างเสนอ ก.บ.จ.พิจารณา

( ) ยังไม่ดำเนินการ โดยกำหนดจะเสนอให้ ก.บ.จ.พิจารณา ภายในวันที่.....

๑๐. ปัญหา /อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ

.....

.....

.....

๑๑. ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานปีต่อไป

.....

.....

๑๒. อื่นๆ (ถ้ามี)

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายมานิต ธนะวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

วันที่.....

หมายเหตุ ขอความกรุณาส่งรายงานในรูปแบบเอกสาร และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (.word) ทางอีเมล reportnan_63@hotmail.com ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กรณีโครงการยังไม่แล้วเสร็จ ให้รายงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันโครงการเสร็จ