แบบรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประจำเดือน.....กรกฎาคม....พ.ศ. ๒๕๖๖
*****

๑. **โครงการ**...เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและยกระดับการท่องเที่ยวน่านสู่ท่องเที่ยวคุณภาพสูง.....
กิจกรรมหลัก พัฒนาถนนเพื่อสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว
กิจกรรมย่อย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ปัว – อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ระหว่าง กม.๓+๐๐๐ – กม.๔+๖๑๐

๒. หน่วยดำเนินการ.....แขวงทางหลวงน่านที่ ๒.....

๓. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

- งบประมาณทั้งหมด	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	๑,๙๙๘,๐๐๐.๐๐	บาท
- เบิกจ่ายแล้ว	๑,๙๙๘,๐๐๐.๐๐	บาท
- คงเหลือทั้งสิ้น	๒,๐๐๐.๐๐	บาท

๔. สรุปรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินงาน

๔.๑ กรณีงบดำเนินงาน

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรม (ทำอะไร/ที่ไหน/เมื่อไหร่)	กลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการแล้ว (จำนวนคน/พื้นที่)
๑	ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ปัว – อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ระหว่าง กม. ๓+๐๐๐ – กม.๔+๖๑๐	๑๐๐%

( ) ดำเนินการเสร็จแล้ว/ยังไม่เบิกจ่าย ( ) ดำเนินการเสร็จแล้ว/เบิกจ่ายแล้ว

๔.๒ กรณีงบลงทุน

( ) ยังไม่ดำเนินการ
( ) อยู่ระหว่างตั้งกรรมการ/กำหนดราคากลาง/ร่าง TOR /ฯลฯ
( ) อยู่ระหว่างแก้ไข/โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
( ) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เมื่อวันที่.....คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างวันที่.....
(/) ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ...บริษัท พีเอสดี โรด โซลูชั่น จำกัด.....วงเงิน....๑,๙๙๘,๐๐๐.๐๐....บาท
( ) ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว/ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว
(/) ก่อหนี้ผูกพันแล้ว
( ) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ( ) ร้อยละ ๐ - ๑๕ ( ) ร้อยละ ๑๖ - ๓๐
( ) ร้อยละ ๓๑ - ๕๐ ( ) ร้อยละ ๕๑ - ๗๕
( ) ร้อยละ ๗๖ -๙๙
( ) ดำเนินการเสร็จแล้ว/ยังไม่เบิกจ่าย คาดว่าจะส่งเบิกจ่ายวันที่.....
(/) ดำเนินการเสร็จแล้ว/เบิกจ่ายแล้ว

๕. ปัญหา/อุปสรรค

.....-.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายอภิชาติ ชาญธัญกร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
รักษาการผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒

หมายเหตุ ให้ส่งรายงานตามแบบฟอร์ม ส่งให้สำนักงานจังหวัดน่าน
ทางอีเมล reportnan_63@hotmail.com ทุกวันที่ ๑ ของเดือน

(เอกสารฉบับนี้ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์)