แบบรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดน่าน

หน่วยงาน.....แขวงทางหลวงน่านที่ ๑..... จังหวัด.....น่าน.....

****

๑. **ชื่อโครงการ**..โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและยกระดับการท่องเที่ยวน่าน สู่ท่องเที่ยวคุณภาพสูง....

กิจกรรม.....พัฒนาถนนเพื่อสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว.....

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี).....ปรับปรุงผิวจราจร ด้วยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๑ ตอน ดอนมูล – หลักลาย ระหว่าง กม.๓๗+๑๕๐ – กม.๔๐+๐๐๐

๒. **งบประมาณ**

รายการ	วงเงิน (พ.ร.บ.)	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบลงทุน	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๘๕๑,๖๑๖.๓๑	๑๓,๘๕๑,๓๕๔.๑๑	๒๖๒.๒๐
งบดำเนินงาน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๘๕๑,๖๑๖.๓๑	๑๓,๘๕๑,๓๕๔.๑๑	๒๖๒.๒๐

๓. **วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ยกระดับมาตรฐานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อประชาชนจะได้สัญจรอย่างปลอดภัย ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

๔. **เริ่มดำเนินการ** วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ **สิ้นสุดวันที่** ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

๕. **กลุ่มเป้าหมาย**..... ประชาชนผู้ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๑ ตอน ดอนมูล – หลักลาย

๖. **รายละเอียดการดำเนินงาน (**งบดำเนินงาน : ระบุว่า ประชุม,อบรม,สัมมนาเรื่องอะไร กี่ครั้ง เมื่อไหร่ หรือจ้างเหมาทำงานอะไร , ใส่ให้ครบทุกงานที่ทำในโครงการ/งบลงทุน : ก่อสร้างอะไร ขนาดเท่าไหร่ ฯลฯ)

๖.๑ ปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๑ ตอน ดอนมูล – หลักลาย โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์ หนา 5.00 ซม. พร้อมงานสีตีเส้น

๗. ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน (ให้ระบุรายได้/พื้นที่การเกษตร (ไร่) / ประชาชน คน..ครัวเรือน) หรืออื่นๆ

- ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๑ ตอน ดอนมูล – หลักลาย ระหว่าง กม.๓๗+๑๕๐ – กม.๔๐+๐๐๐ ให้รองรับการจราจร และประชาชนได้สัญจรอย่างปลอดภัย

๘. **ภาพถ่ายการดำเนินงาน** (อย่างน้อยขั้นตอนละ ๑ รูป)

๘.๑ ก่อนดำเนินการ





๘.๒ หลังดำเนินการ





<u>หมายเหตุ</u> เป็นโครงการอบรม/ประชุมสัมมนา/จัดงานเทศกาล ให้แนบภาพถ่ายการจัดกิจกรรม

๙. การบริหารโครงการหลังจากโครงการแล้วเสร็จ

มอบหมายให้หน่วยงาน.....แขวงทางหลวงน่านที่ ๑.....เป็นผู้ใช้ประโยชน์ ดูแล และบำรุงรักษา (กรณีเป็นสิ่งก่อสร้าง/หรือครุภัณฑ์)

(✓) ส่งมอบแล้ว

( ) ยังไม่ส่งมอบ อยู่ระหว่างเสนอ ก.บ.จ.พิจารณา

( ) ยังไม่ดำเนินการ โดยกำหนดจะเสนอให้ ก.บ.จ.พิจารณา ภายในวันที่.....

๑๐. ปัญหา / อุปสรรคจาการดำเนินโครงการ

.....-.....

๑๑. ข้อเสนอนะเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานปีต่อไป

....-.....

๑๒.อื่นๆ (ถ้ามี)

.....-.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายภูวดล คำแฮ**)**

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖