แบบรายงานผมสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดน่าน

หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน
****

๑. ชื่อโครงการ : บรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการมีส่วนรวมของทุกภาคส่วน

กิจกรรม : การเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันปัญหาภัยพิบัติในเชิงโครงสร้างพื้นฐาน

กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านวังว้า หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ความยาว ๑๐๐ เมตร

๒. งบประมาณ

รายการ	วงเงิน (พ.ร.บ.)	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบลงทุน	๖,๐๐๐,๐๐๐	๕,๙๙๕,๐๐๐	๕,๙๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
งบดำเนินงาน				
รวมทั้งสิ้น	๖,๐๐๐,๐๐๐	๕,๙๙๕,๐๐๐	๕,๙๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อป้องกันอุทกภัยและการกัดเซาะของกระแสน้ำบริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่าน
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของประชาชนที่ถูกน้ำกัดเซาะตลิ่ง

๔. เริ่มดำเนินการ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๕. กลุ่มเป้าหมาย ราษฎรในพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบโครงการ

๖. รายละเอียดการดำเนินงาน (งบดำเนินงาน : ระบุว่า ประชุม,อบรม,สัมมนาเรื่องอะไร กี่ครั้ง เมื่อไหร่ หรือจ้างเหมาทำอะไร , ใส่ให้ครบทุกงานที่ทำในโครงการ/งบลงทุน : ก่อสร้างอะไร ขนาดเท่าไร ฯลฯ)

๖.๑ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ขนาด ๑๐๐ เมตร

๗. ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน (ให้ระบุรายได้/พื้นที่การเกษตร (ไร่) /ประชาชน (คน...ครัวเรือน) หรืออื่นๆ

ช่วยป้องกันไม้ให้ตลิ่งพัง บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย และประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากเขื่อนอย่างเต็มที่และยั่งยืน

๘. ภาพถ่ายการดำเนินงาน (อย่างน้อยขั้นตอนละ ๑ รูป

๘.๑ ก่อนดำเนินการ





๘.๒ ขณะดำเนินการ





๘.๓ หลังดำเนินการ





๙. การบริหารโครงการหลังจากโครงการแล้วเสร็จ

มอบให้หน่วยงาน ____เทศบาลตำบลท่าวังผา___ เป็นผู้ใช้ประโยชน์ ดูแลและบำรุงรักษา (กรณีเป็นสิ่งก่อสร้าง/หรือครุภัณฑ์)

( ) ส่งมอบแล้ว

( ) ยังไม่ส่งมอบ อยู่ระหว่างเสนอ ก.บ.จ.พิจารณา

(/) ยังไม่ดำเนินการ โดยกำหนดจะเสนอให้ ก.บ.จ.พิจารณา ภายในวันที่

๑๐. ปัญหา / อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ

-ไม่มี-

๑๑. ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานปีต่อไป

-ไม่มี-

๑๒. อื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ลงชื่อ ผู้รายงาน

แบบรายงานผมสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดน่าน

หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน
****

๑. ชื่อโครงการ : บรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการมีส่วนรวมของทุกภาคส่วน

กิจกรรม : การเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันปัญหาภัยพิบัติในเชิงโครงสร้างพื้นฐาน

กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ ๖ ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ความยาว ๑๐๐ เมตร

๒. งบประมาณ

รายการ	วงเงิน (พ.ร.บ.)	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบลงทุน	๖,๐๐๐,๐๐๐	๕,๙๙๐,๐๐๐	๕,๙๙๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
งบดำเนินงาน				
รวมทั้งสิ้น	๖,๐๐๐,๐๐๐	๕,๙๙๐,๐๐๐	๕,๙๙๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อป้องกันอุทกภัยและการกัดเซาะของกระแสน้ำบริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่าน
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของประชาชนที่ถูกน้ำกัดเซาะตลิ่ง

๔. เริ่มดำเนินการ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๕. กลุ่มเป้าหมาย ราษฎรในพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบโครงการ

๖. รายละเอียดการดำเนินงาน (งบดำเนินงาน : ระบุว่า ประชุม,อบรม,สัมมนาเรื่องอะไร กี่ครั้ง เมื่อไหร่ หรือจ้างเหมาทำอะไร , ใส่ให้ครบทุกงานที่ทำในโครงการ/งบลงทุน : ก่อสร้างอะไร ขนาดเท่าไร ฯลฯ)

๖.๑ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ขนาด ๑๐๐ เมตร

๗. ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน (ให้ระบุรายได้/พื้นที่การเกษตร (ไร่) /ประชาชน (คน...ครัวเรือน) หรืออื่นๆ

ช่วยป้องกันไม้ให้ตลิ่งพัง บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย และประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากเขื่อนอย่างเต็มที่และยั่งยืน

๘. ภาพถ่ายการดำเนินงาน (อย่างน้อยขั้นตอนละ ๑ รูป

๘.๑ ก่อนดำเนินการ




๘.๒ ขณะดำเนินการ





๘.๓ หลังดำเนินการ





๙. การบริหารโครงการหลังจากโครงการแล้วเสร็จ

มอบให้หน่วยงาน __เทศบาลตำบลกองควาย__ เป็นผู้ใช้ประโยชน์ ดูแลและบำรุงรักษา (กรณีเป็นสิ่งก่อสร้าง/หรือครุภัณฑ์)

( ) ส่งมอบแล้ว

( ) ยังไม่ส่งมอบ อยู่ระหว่างเสนอ ก.บ.จ.พิจารณา

(/) ยังไม่ดำเนินการ โดยกำหนดจะเสนอให้ ก.บ.จ.พิจารณา ภายในวันที่

๑๐. ปัญหา / อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ

-ไม่มี-

๑๑. ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานปีต่อไป

-ไม่มี-

๑๒. อื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ลงชื่อ ผู้รายงาน