แบบรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดน่าน

หน่วยงาน โครงการชลประทานน่าน จังหวัด น่าน

****

๑. ชื่อโครงการ โครงการชลประทานน่าน

กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ คทช. สร้างอาชีพเพิ่มรายได้และอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี).....

๒. งบประมาณ

รายการ	วงเงิน (พ.ร.บ.)	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบลงทุน	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๘๐,๓๔๓.๐๕	๒,๘๘๔,๘๒๐.๕๕	๑๑๕,๑๗๙.๔๕
งบดำเนินงาน				
รวมทั้งสิ้น	**๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐**	**๑,๙๘๐,๓๔๓.๐๕**	**๒,๘๘๔,๘๒๐.๕๕**	**๑๑๕,๑๗๙.๔๕**

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรในฤดูฝน จำนวน ๕๐๐ ไร่และฤดูแล้งจำนวน ๑๐๐ไร่ ของราษฎรบ้านน้ำแป่งและเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง

.....

๔. เริ่มดำเนินการ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

๕. กลุ่มเป้าหมาย บ้านน้ำแป่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

๖. รายละเอียดการดำเนินงาน (งบดำเนินงาน : ระบุว่า ประชุม,อบรม,สัมมนาเรื่องอะไร กี่ครั้ง เมื่อไหร่ หรือจ้างเหมาทำอะไร , ใส่ให้ครบทุกงานที่ทำในโครงการ/งบลงทุน : ก่อสร้างอะไร ขนาดเท่าไร ฯลฯ)

๖.๑ ถังพักน้ำขนาด ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๓ ถัง

๖.๒ ระบบท่อส่งน้ำขนาด Ø ๒" ความยาวรวม ๑,๓๑๕ เมตร

๗. ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน (ให้ระบุรายได้/พื้นที่การเกษตร (ไร่) /ประชาชน (คน..ครัวเรือน) หรืออื่นๆ

๑. ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ ๕๐๐ ไร่ ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้งได้ ๑๐๐ ไร่

๒. ราษฎรมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างพอเพียง

๓. ราษฎรในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๘. ภาพถ่ายการดำเนินงาน (อย่างน้อยขั้นตอนละ ๑ รูป)

๘.๑ ก่อนดำเนินการ





๘.๒ ขณะดำเนินการ





๘.๒ หลังดำเนินการ





หมายเหตุ กรณีเป็นโครงการอบรม/ประชุมสัมมนา/จัดงานเทศกาล ให้แนบภาพถ่ายการจัดกิจกรรม

๙. การบริหารโครงการหลังจากโครงการแล้วเสร็จ

มอบให้หน่วยงาน.....เป็นผู้ใช้ประโยชน์ ดูแล และบำรุงรักษา (กรณีเป็นสิ่งก่อสร้าง/หรือครุภัณฑ์)

( ) ส่งมอบแล้ว

( ) ยังไม่ส่งมอบ อยู่ระหว่างเสนอ ก.บ.จ.พิจารณา

( ) ยังไม่ดำเนินการ โดยกำหนดจะเสนอให้ ก.บ.จ.พิจารณา ภายในวันที่.....

(✓) ไม่ต้องดำเนินการส่งมอบ

๑๐. ปัญหา /อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ

.....ไม่มีปัญหาและอุปสรรค.....

.....

.....

๑๑. ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานปีต่อไป

.....

.....

.....

๑๒. อื่นๆ (ถ้ามี)

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายรพีพงศ์ ลภัสภัคคณุตม์)

ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

วันที่.....

หมายเหตุ ขอความกรุณาส่งรายงานในรูปแบบเอกสาร และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (.word) ทางอีเมล reportnan_63@hotmail.com ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กรณีโครงการยังไม่แล้วเสร็จ ให้รายงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันโครงการเสร็จ