แบบรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดน่าน

หน่วยงาน โครงการชลประทานน่าน จังหวัด น่าน

****

๑. ชื่อโครงการ โครงการชลประทานน่าน

กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ คทช. สร้างอาชีพเพิ่มรายได้และอยู่ร่วมกันป่าได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)

๒. งบประมาณ

รายการ	วงเงิน (พ.ร.บ.)	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบลงทุน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๑๙,๗๗๓.๒๔	๑,๔๙๙,๗๒๕.๖๙	๒๗๔.๓๑
งบดำเนินงาน				
รวมทั้งสิ้น	**๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐**	**๑,๐๑๙,๗๗๓.๒๔**	**๑,๔๙๙,๗๒๕.๖๙**	**๒๗๔.๓๑**

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบกระจายน้ำให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

๔. เริ่มดำเนินการ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

๕. กลุ่มเป้าหมาย บ้านพี้เหนือ หมู่ ๔ ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

๖. รายละเอียดการดำเนินงาน (งบดำเนินงาน : ระบุว่า ประชุม,อบรม,สัมมนาเรื่องอะไร กี่ครั้ง เมื่อไหร่ หรือจ้างเหมาทำอะไร , ใส่ให้ครบทุกงานที่ทำในโครงการ/งบลงทุน : ก่อสร้างอะไร ขนาดเท่าไร ฯลฯ)

๖.๑ ถังพักน้ำขนาด ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตรจำนวน ๑ แห่ง

๖.๒ ท่อส่งน้ำขนาด Ø ๔" และ Ø ๓" ความยาวรวม ๑,๑๓๕ เมตร

๗. ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน (ให้ระบุรายได้/พื้นที่การเกษตร (ไร่) /ประชาชน (คน..ครัวเรือน) หรืออื่นๆ

เป็นแหล่งน้ำ อุปโภค - บริโภค สำหรับราษฎรบ้านพี้เหนือหมู่ ๔ ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน จำนวน ๒๕๙ ครัวเรือน

๘. ภาพถ่ายการดำเนินงาน (อย่างน้อยขั้นตอนละ ๑ รูป)

๘.๑ ก่อนดำเนินการ





๘.๒ ขณะดำเนินการ





๘.๒ หลังดำเนินการ





<u>หมายเหตุ</u> กรณีเป็นโครงการอบรม/ประชุมสัมมนา/จัดงานเทศกาล ให้แนบภาพถ่ายการจัดกิจกรรม

๙. การบริหารโครงการหลังจากโครงการแล้วเสร็จ

มอบให้หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ เป็นผู้ใช้ประโยชน์ ดูแล และบำรุงรักษา (กรณีเป็นสิ่งก่อสร้าง/หรือครุภัณฑ์)

(✓) ส่งมอบแล้ว

( ) ยังไม่ส่งมอบ อยู่ระหว่างเสนอ ก.บ.จ.พิจารณา

( ) ยังไม่ดำเนินการ โดยกำหนดจะเสนอให้ ก.บ.จ.พิจารณา ภายในวันที่.....

๑๐. ปัญหา /อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ

.....ไม่มีปัญหาและอุปสรรค.....

.....

.....

๑๑. ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานปีต่อไป

.....

.....

.....

๑๒. อื่นๆ (ถ้ามี)

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายรพีพงศ์ ลภัสภัคคณุตม์)

ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

วันที่.....

หมายเหตุ ขอความกรุณาส่งรายงานในรูปแบบเอกสาร และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (.word) ทางอีเมล reportnan_63@hotmail.com ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กรณีโครงการยังไม่แล้วเสร็จ ให้รายงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันโครงการเสร็จ