# แบบรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ

## โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดน่าน

**หน่วยงาน** โครงการชลประทานน่าน จังหวัด น่าน

**********

**๑. ชื่อโครงการ** โครงการชลประทานน่าน

**กิจกรรม** การพัฒนาแหล่งน้ำและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรยั่งยืน

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี).....

**๒. งบประมาณ**

| รายการ | วงเงิน (พ.ร.บ.) | PO | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|
| งบลงทุน | ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑,๘๙๙,๗๓๓.๓๐ | ๑,๘๙๙,๗๓๓.๓๐ | ๒๖๖.๗๐ |
| งบดำเนินงาน | | | | |
| **รวมทั้งสิ้น** | ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑,๘๙๙,๗๓๓.๓๐ | ๑,๘๙๙,๗๓๓.๓๐ | ๒๖๖.๗๐ |

**๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ**

สืบเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการชลประทานน่าน ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านป่าหุ่งพร้อมระบบส่งน้ำ แต่เนื่องจากระบบส่งน้ำยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎร ในพื้นที่โครงการกำนันตำบลยาบหัวนา และประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านป่าหุ่งจึงได้ทำหนังสือพร้อมให้โครงการชลประทานน่านก่อสร้างระบบกระจายน้ำพร้อมถังพักน้ำเพิ่มเติมเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรโครงการชลประทานน่าน จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดน่านภายใต้โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรผลอดภัยและเกษตรยั่งยืน

**๔. เริ่มดำเนินการ** วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ กันยายน ๒๕๖๖

**๕. กลุ่มเป้าหมาย** ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

**๖. รายละเอียดการดำเนินงาน** (งบดำเนินงาน : ระบุว่า ประชุม,อบรม,สัมมนาเรื่องอะไร กี่ครั้ง เมื่อไหร่ หรือจ้างเหมาทำอะไร , ใส่ให้ครบทุกงานที่ทำในโครงการ/งบลงทุน : ก่อสร้างอะไร ขนาดเท่าไร ฯลฯ)

๖.๑ ระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบความยาวประมาณ ๑,๖๗๖ เมตร

**๗. ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน** (ให้ระบุรายได้/พื้นที่การเกษตร (ไร่) /ประชาชน (คน..ครัวเรือน) หรืออื่นๆ

๑. ส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ ๑๙๔ ครัวเรือน ประชากร ๖๔๒ คน และเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งสิ้น ๓๙๓ ครัวเรือน ประชากร ๑,๒๖๐ คน

๒. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของราษฎรในเขตพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง

๓. ราษฎรในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

**๘. ภาพถ่ายการดำเนินงาน** (อย่างน้อยขั้นตอนละ ๑ รูป)

๘.๑ ก่อนดำเนินการ




๘.๒ ขณะดำเนินการ




๘.๒ หลังดำเนินการ




หมายเหตุ กรณีเป็นโครงการอบรม/ประชุมสัมมนา/จัดงานเทศกาล ให้แนบภาพถ่ายการจัดกิจกรรม

**๙. การบริหารโครงการหลังจากโครงการแล้วเสร็จ**

มอบให้หน่วยงาน.....เป็นผู้ใช้ประโยชน์ ดูแล และบำรุงรักษา (กรณีเป็นสิ่งก่อสร้าง/หรือครุภัณฑ์)

( ) ส่งมอบแล้ว

( ) ยังไม่ส่งมอบ อยู่ระหว่างเสนอ ก.บ.จ.พิจารณา

( ) ยังไม่ดำเนินการ โดยกำหนดจะเสนอให้ ก.บ.จ.พิจารณา ภายในวันที่.....

( ✓ ) ไม่ต้องดำเนินการส่งมอบ

**๑๐. ปัญหา /อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ**

.....ไม่มีปัญหาและอุปสรรค.....

.....

.....

**๑๑. ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานปีต่อไป**

.....

.....

.....

**๑๒. อื่นๆ (ถ้ามี)**

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

( นายอัครวินท์ เกียรติยศ )

ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานชำนาญการ

วันที่.....

**หมายเหตุ** ขอความกรุณาส่งรายงานในรูปแบบเอกสาร และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (.word) ทางอีเมล reportnan_63@hotmail.com ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กรณีโครงการยังไม่แล้วเสร็จ ให้รายงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันโครงการเสร็จ