แบบรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดน่าน

หน่วยงาน โครงการชลประทานน่าน จังหวัด น่าน

****

๑. ชื่อโครงการ โครงการชลประทานน่าน

กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ คทช. สร้างอาชีพเพิ่มรายได้และอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี).....

๒. งบประมาณ

รายการ	วงเงิน (พ.ร.บ.)	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบลงทุน	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๔๒๒,๐๒๘.๓๗	๓,๔๒๒,๐๒๘.๓๗	๗๗,๙๗๑.๖๓
งบดำเนินงาน				
รวมทั้งสิ้น	**๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐**	**๓,๔๒๒,๐๒๘.๓๗**	**๓,๔๒๒,๐๒๘.๓๗**	**๗๗,๙๗๑.๖๓**

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามนโยบายของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ โดนกรมชลประทานอยู่ในคณะฯด้ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพได้สนองนโยบายในด้านพัฒนาแหล่งน้ำและจัดหาน้ำให้กับพื้นที่ที่อยู่ในเขตของโครงการและพื้นที่ที่อยู่นอกเขตให้มีแหล่งน้ำไว้อุปโภคบริโภค ลำทำการเกษตรกรรมตลอดทั้งปี

ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดน่านภายใต้ชื่อโครงการ ฝายห้วยน้ำบอน พร้อมระบบส่งน้ำ วงเงิน ๑๒.๐๐ ล้านบาท และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จและราษฎรในพื้นที่เห็นว่าโครงการดังกล่าวได้รับประโยชน์มากจึงมีความต้องการระบบส่งน้ำพร้อมถังพักน้ำเพิ่มเติม

โครงการชลประทานน่านจึงได้ดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดน่านอีกครั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้ชทีโครงการ ระบบส่งน้ำเพิ่มเติมฝายห้วยน้ำบอน

๔. เริ่มดำเนินการ วันที่ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๖

๕. กลุ่มเป้าหมาย บ้านผาหลัก หมู่ที่ ๓ ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

๖. รายละเอียดการดำเนินงาน (งบดำเนินงาน : ระบุว่า ประชุม,อบรม,สัมมนาเรื่องอะไร กี่ครั้ง เมื่อไหร่ หรือจ้างเหมาทำอะไร , ใส่ให้ครบทุกงานที่ทำในโครงการ/งบลงทุน : ก่อสร้างอะไร ขนาดเท่าไร ฯลฯ)

๖.๑ ท่อส่งน้ำ ความยาว ๙๗๐ เมตร

๖.๒ ถังพักน้ำ จำนวน ๓ ถัง

๗. ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน (ให้ระบุรายได้/พื้นที่การเกษตร (ไร่) /ประชาชน (คน..ครัวเรือน) หรืออื่นๆ

๑. เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรของราษฎรบ้านผมหลัก หมู่ที่๓ จำนวน ๑๙๗ ครัวเรือน ประชากร ๖๖๘ คน

๒. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของราษฎรในเขตพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง

๓. ราษฎรในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๘. ภาพถ่ายการดำเนินงาน (อย่างน้อยขั้นตอนละ ๑ รูป)

๘.๑ ก่อนดำเนินการ




๘.๒ ขณะดำเนินการ




๘.๒ หลังดำเนินการ




<u>หมายเหตุ</u> กรณีเป็นโครงการอบรม/ประชุมสัมมนา/จัดงานเทศกาล ให้แนบภาพถ่ายการจัดกิจกรรม

๙. การบริหารโครงการหลังจากโครงการแล้วเสร็จ

มอบให้หน่วยงาน.....เป็นผู้ใช้ประโยชน์ ดูแล และบำรุงรักษา (กรณีเป็นสิ่งก่อสร้าง/หรือครุภัณฑ์)

( ) ส่งมอบแล้ว

( ) ยังไม่ส่งมอบ อยู่ระหว่างเสนอ ก.บ.จ.พิจารณา

( ) ยังไม่ดำเนินการ โดยกำหนดจะเสนอให้ ก.บ.จ.พิจารณา ภายในวันที่.....

(✓) ไม่ต้องดำเนินการส่งมอบ

๑๐. ปัญหา /อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ

.....ไม่มีปัญหาและอุปสรรค.....

.....

.....

๑๑. ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานปีต่อไป

.....

.....

.....

๑๒. อื่นๆ (ถ้ามี)

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายอัครวินท์ เกียรติยศ)

ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานชำนาญการ

วันที่.....

หมายเหตุ ขอความกรุณาส่งรายงานในรูปแบบเอกสาร และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (.word) ทางอีเมล reportnan_63@hotmail.com ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กรณีโครงการยังไม่แล้วเสร็จ ให้รายงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันโครงการเสร็จ