แบบรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดน่าน

หน่วยงาน.....แขวงทางหลวงชนบทน่าน..... จังหวัด.....น่าน.....

****

๑. ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการค้า การลงทุน และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชน

กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และจุดผ่านแดนถาวรเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถด้านการแข่งขัน

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านก่ง – บ้านน้ำฮาว ช่วงที่ ๑ กม.๕+๒๘๑ - กม.๖+๓๕๗ ระยะทาง ๑.๐๗๖ กิโลเมตร และช่วงที่ ๒ กม.๑๑+๔๘๕ - กม.๑๒+๗๒๙ ระยะทาง ๑.๒๔๔ กิโลเมตร ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ๑ สายทาง

๒. งบประมาณ

รายการ	**วงเงิน (พ.ร.บ.)**	**PO**	**เบิกจ่าย**	**คงเหลือ**
งบลงทุน	๙,๘๗๐,๐๐๐	๙,๘๗๐,๐๐๐	๙,๘๗๐,๐๐๐	๐
งบดำเนินงาน				
รวมทั้งสิ้น	๙,๘๗๐,๐๐๐	๙,๘๗๐,๐๐๐	๙,๘๗๐,๐๐๐	๐

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงกับสายทางหลัก

๔. เริ่มดำเนินการ วันที่.....๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ .....สิ้นสุดวันที่.....๑๐ เมษายน ๒๕๖๖.....

๕. กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ราษฎรอำเภอท่าวังผาและอำเภอปัว

๖. รายละเอียดการดำเนินงาน (<u>งบดำเนินงาน</u> : ระบุว่า ประชุม,อบรม,สัมมนาเรื่องอะไร กี่ครั้ง เมื่อไหร่ หรือจ้างเหมาทำอะไร , ใส่ให้ครบทุกงานที่ทำในโครงการ/<u>งบลงทุน</u> : ก่อสร้างอะไร ขนาดเท่าไร ฯลฯ)

๖.๑ งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

๖.๑.๑ งาน Pavement In - Place Recycling

๖.๒ งานผิวทาง งานผิวไหล่ทาง

๖.๒.๑ Prime Coat (หินคลุกซีเมนต์)

๖.๒.๒ Tack Coat

๖.๒.๓ Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)

๖.๒.๔ Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)

๖.๓ งานตีเส้นจราจร

๖.๓.๑ สีเทอร์โมพลาสติก

/๗. ผลลัพธ์...

๗. ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน (ให้ระบุรายได้/พื้นที่การเกษตร (ไร่) /ประชาชน (คน..ครัวเรือน) หรืออื่นๆ

- ประชาชน เดินทางได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดความสึกหรอของยานพาหนะที่สัญจรไป-มา
- ลดค่าใช้จ่าย และการสูญเสีย

๘. ภาพถ่ายการดำเนินงาน (อย่างน้อยขั้นตอนละ ๑ รูป)

๘.๑ ก่อนดำเนินการ





๘.๒ ขณะดำเนินการ





๘.๓ หลังดำเนินการ





<u>หมายเหตุ</u> กรณีเป็นโครงการอบรม/ประชุมสัมมนา/จัดงานเทศกาล ให้แนบภาพถ่ายการจัดกิจกรรม

/๙. การบริหาร...

๙. การบริหารโครงการหลังจากโครงการแล้วเสร็จ

มอบให้หน่วยงาน.....แขวงทางหลวงชนบทน่าน..... เป็นผู้ใช้ประโยชน์ ดูแล และบำรุงรักษา (กรณีเป็นสิ่งก่อสร้าง/หรือครุภัณฑ์)

(/) ส่งมอบแล้ว

( ) ยังไม่ส่งมอบ อยู่ระหว่างเสนอ ก.บ.จ.พิจารณา

( ) ยังไม่ดำเนินการ โดยกำหนดจะเสนอให้ ก.บ.จ.พิจารณา ภายในวันที่.....

๑๐. ปัญหา /อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ

ไม่มี

๑๑. ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานปีต่อไป

ไม่มี

๑๒. อื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายไตรทศ เพียรดีกุล)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

วันที่.....

<u>หมายเหตุ</u> ขอความกรุณาส่งรายงานในรูปแบบเอกสาร และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (.word) ทางอีเมล reportnan_63@hotmail.com ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กรณีโครงการยังไม่แล้วเสร็จ ให้รายงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันโครงการเสร็จ